

7. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

Instalații sanitare

**Denumire proiect: Refacerea instalatiei de incalzire si reabilitare la Biblioteca
Judeteana, filiala Zorilor**

Beneficiar : Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" Cluj

PROIECTANT GENERAL: SC BIROU DE ARHITECTURA ASIZA SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC BDSPROIECT SRL

NR. PROIECT: 1026/15

Fazele determinante privind controlul de calitate pe șantier se stabilesc conform Legii nr.10/95 și Ordinul M.L.P.T.L. nr.31/N/1995 :

NR.CRT.	FAZA A LUCRARILOR SUPUSA CONTROLULUI CALITATII	OBSERVATII
1.	Verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor, utilajelor si echipamentelor puse in lucru	Executantul va prezenta copii dupa buletinele de calitate ale materialelor
2.	Verificarea pozitiei utilajelor, a traseelor instalatiilor si a calitatii montajului acestora	Se va intocmi proces verbal cu specificarea tuturor verificarilor si a rezultatelor acestora
3.	Proba de etanșeitate conducte apă rece si apa calda	Se vor consemna probele efectuate in proces verbal
4.	Proba de rezistenta la presiune conducte apă rece si apa calda	Se vor consemna probele efectuate in proces verbal FAZA DETRMINANTA

NOTA : Conform prevederilor Legii nr.10/1995 secțiunea 3 art.23 d, executantul are obligația convocării factorilor ce participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurării condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuitate a lucrării cu minimum 10 zile înainte de fiecare fază.

Intocmit:
ing. Kovacs Zsuzsanna