

**8. PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE**

**CUPRINDE: Refacerea instalatiei de încălzire și reabilitare la Biblioteca  
Judeteana, filiala Zorilor, Str. Observatorului nr. 1, Cluj-Napoca**

**BENEFICIAR: Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" Cluj  
PROIECTANT GENERAL: SC BIROUL DE ARHITECTURA ASIZA SRL  
PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC BDS PROIECT SRL  
NR. PROIECT: 1026/15**

**OBIECTUL: INSTALAȚII TEMICE**

Fazele determinante privind controlul de calitate pe șantier conform Legii nr.10/95 și  
Ordinul M.L.P.T.L. nr.31/N/1995 :

NR.CRT	STADIUL FIZIC PREMERGĂTOR EFECTUĂRII PROBEI SAU VERIFICĂRII	caracteristici	observatii
1.	Proba la rece	1.5xPr =1.5x3 = 4.5bari; durata 3 ore	
2.	Proba la cald	Temperatura agent termic =80°; durata 2 ore	
3.	Proba de eficacitate	Durata 12 ore	

**NOTA :** Conform prevederilor Legii nr.10/1995 secțiunea 3 art. 23 d, executantul are obligația convocării factorilor ce participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurării condițiilor necesare efectuării acestora ,în scopul obținerii acordului de continuitate a lucrării , cu minimum 10 zile înainte de fiecare fază.

**Intocmit**  
**Proiectant**  
**Ing.Kovacs Zsuzsanna**

**Accept**  
**Investitor / Beneficiar**

**Diriginte de**  
**șantier**

**D.R.C. NORD-VEST C.C.I.C.L.C. ....**  
**Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele ( ..... )**  
**inspector de specialitate (nume si prenume).....**  
**semnatura / ștampila.....**